

重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区 门急诊综合楼及配套工程业务综合楼桩基塌孔处置专家咨询意见

2025年6月26日，重庆三峡医药高等专科学校附属中医院（建设单位）组织专家（名单附后）在重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区门急诊综合楼及配套工程项目部会议室召开“重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区门急诊综合楼及配套工程业务综合楼桩基塌孔处置专家咨询会”。参加会议的单位有：重庆赛迪工程咨询有限公司（代建单位）、重庆驰久卓越工程管理有限公司（监理单位）、重庆鑫昊工程造价咨询有限公司（过控单位）、国药集团重庆医药设计院有限公司（设计单位）、西北综合勘察设计研究院（勘察单位）、中建三局集团有限公司（施工单位）；会议听取了施工单位对桩基塌孔的情况介绍及地勘和各参建单位对相关情况的汇报，专家组踏勘现场，查阅相关资料，经质询讨论后形成如下咨询意见：

一、基本情况：

2025年6月，重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区门急诊综合楼及配套工程在施工业务综合楼桩基础过程中在基岩中出现了塌孔，截止6月17日，共计施工桩基础12根，其中9#桩、18#桩、19#桩出现了塌孔情况，桩位于边坡顶部，桩径1.2-2.0m，桩长10.4-13.4m。

二、建议：

- 1、结合施工情况核实边坡卸荷范围；
- 2、实测代表性剖面，复核边坡支护设计；
- 3、施工中遇裂隙漏浆区段可采用混凝土回灌或护筒方式进行处理；
- 4、做好场地系统性截排水设计；
- 5、加强监测工作。

专家组：



日期：2025年6月26日